

平成 22 年度事業計画の進捗状況について

(H23.1.31 現在)

| | 事業名 | 進捗状況 | 今後のスケジュール | 概算事業費 |
|---|--------------------------|--|---|-----------|
| 1 | 西能美航路の合理化・効率化 | <ul style="list-style-type: none"> ・実証運航実施（10/1 から） ・利用状況調査実施（12/2・5） ・利用状況調査の取りまとめ <p>詳細：資料 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・実証運航 3/31 まで ・4 月以降の運航についての方針決定（2 月中） | 5,786 千円 |
| 2 | バス路線の系統整理とターミナルの機能強化 | <ul style="list-style-type: none"> ・6 月下旬に江田島バスが行った乗降調査の結果などを基に、今後分析を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用状況分析～3/31 | — |
| 3 | 交通空白不便地域への移動手段確保 | <ul style="list-style-type: none"> ・実証運行実施（10/1 から） ・利用状況調査実施 ・利用状況調査の取りまとめ <p>詳細：資料 3</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・実証運行 3/31 まで ・4 月以降の運行についての方針決定（2 月中） | 8,400 千円 |
| 4 | 棧橋や主要バス停における施設整備 | <ul style="list-style-type: none"> ・設置基準について、今後江田島バスと検討を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・設置基準の検討～3/31 | — |
| 5 | インターネット等による情報提供の充実 | <ul style="list-style-type: none"> ・路線検索システム構築 ・路線検索システム運用開始 <p>詳細：資料 4</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・メール配信サービスの運用開始～3/31 | 2,520 千円 |
| 6 | 市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの開発 | <ul style="list-style-type: none"> ・県事業とタイアップした「江田島満喫オプションプラン」を実施（7/16～31） ・アンケート調査実施 ・アンケート調査の取りまとめ <p>詳細：資料 5</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・翌年度以降の事業内容検討～3/31 | 1,400 千円 |
| 7 | サイクル&シップライド型エコツーリングの推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・サイクリングマップの作成，配布 <p>別添：江田島市サイクリングマップ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査～2 月末日まで | 2,520 千円 |
| 計 | | | | 20,626 千円 |