

令和7年度建設工事変更契約調書

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
三高小学校門扉等設置工事	沖美町	建築一式工事	・大型引戸扉及び控え壁、両開き門扉の新設 ・フェンス(H=800及びH=1200 ベースプレート式)の新設 ・付帯(基礎工事・塗装等仕上撤去新設等)	3,344,000	3,482,600	R7.7.4	～ R7.10.30	－	排水処理追加等による増額
旧岡大王東児童公園施設撤去工事	沖美町	土木一式工事	公園施設撤去 看板1枚、水飲み場一式、棒鋼6本、街灯(盤付)1基、防球ネット一式 ・除草シート新設	2,750,000	2,644,400	R7.7.17	～ R7.9.30	－	防球ネット基礎撤去数の変更に伴う減額
市道三吉87号線ほか舗装修繕工事	沖美町	舗装工事	工事延長 L=653.8m アスファルト舗装工 A=1,710㎡	12,100,000	11,139,700	R7.7.17	～ R7.9.30	－	舗装範囲の減及び表層工の工法変更等に伴う減額
市道高田33号線ほか舗装修繕工事	能美町	舗装工事	工事延長 L=1,110m アスファルト剥ぎ取り舗装 A=1,870㎡ アスファルトオーバーレイ舗装 A=2,130㎡	18,370,000	22,046,200	R7.8.7	～ R8.1.26	－	舗装箇所の追加による増額
普通河川胡子川護岸修繕工事	能美町	土木一式工事	工事延長 L=80m 張コンクリート t=230mm	6,160,000	6,197,400	R7.7.4	～ R8.1.30	－	施工箇所の追加に伴う増額
市道鹿川～岡大王線道路護岸補修工事	沖美町	土木一式工事	工事延長 L=6.5m コンクリート被覆工事 L=6.5	2,640,000	3,743,300	R7.7.17	～ R7.10.15	R7.11.28	汚濁防止膜の設置延長及び設置期間延長等に伴う増額

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
荒代棧橋撤去工事	江田島町	土木一式工事	浮函解体処分 N=1基	22,000,000	26,482,500	R7.8.7 ~	R8.1.29	-	構造物取壊工の施工条件変更等による増額
市道秋月11号線ほか舗装修繕工事	江田島町	舗装工事	工事延長 L=543m アスファルト舗装工 2,762㎡	17,776,000	23,397,000	R7.8.7 ~	R8.2.28	-	舗装箇所の追加等による増額
大柿処理区圧送管改築更新工事	大柿町	土木一式工事	圧送管敷設工 L=140.13m 空気弁 N=1基	15,400,000	17,652,800	R7.8.7 ~	R7.11.28	R8.3.31	埋設ルート見直し及び地下埋蔵物取り壊し追加による増額
常道北防波堤補修工事	大柿町	土木一式工事	工事延長 L=28.8m 断面補修工(本体工)水中不分離コンクリート V=106㎡ 断面補修工(上部工)普通コンクリート V=14㎡ 断面補修工(上部工)水中不分離コンクリート V=22㎡ 被覆石工 V=17㎡	32,450,000	42,346,700	R7.7.4 ~	R8.1.30	R8.3.31	工事延長の増等による増額
れい明住宅除却工事	大柿町	解体工事	全5棟(22室)解体、外構撤去	30,250,000	30,981,500	R7.9.5 ~	R8.2.3	-	コンクリート舗装撤去追加等による増額
秋月地区水路修繕工事(R7)	江田島町	土木一式工事	工事延長 L=38.8m CON=床版 A=64.4㎡	3,080,000	3,698,200	R7.7.4 ~	R8.2.27	-	工事延長の増等による増額

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
瀬越配水ポンプ場整備工事	能美町	機械器具設置工事	ポンプ製作工 一式 ポンプ据付工 一式	5,676,000	5,728,800	R7.7.17 ~	R8.2.28	-	交通誘導警備員の配置による増額
市道小用13号線道路改良工事(1工区)	江田島町	土木一式工事	工事延長 L=53m 側溝工 L=53m 舗装工 A=214㎡	13,200,000	14,082,200	R7.9.5 ~	R8.1.29	R8.2.27	購入土追加等による増額
一般県道大君深江線改良工事(2工区)	大柿町	土木一式工事	盛土工 V=930.0㎡ 舗装工 A=863.0㎡ 防護柵設置工 L=232.0m	20,350,000	24,402,400	R7.7.4 ~	R7.11.28	R8.3.13	施工範囲の増による増額
外海ポンプ場非常用発電施設更新工事	大柿町	電気工事	非常用発電装置 N=1台	82,500,000	87,106,800	R7.11.27 ~	R8.3.31	R8.7.31	発電装置本体にアスベストの含有が確認されたことによる処理費の増額
マツサキガワ1号橋外橋梁補修工事	沖美町	土木一式工事	マツサキガワ1ゴウキョウ ひび割れ注入工 L=7.7m ひび割れ充填工 L=3.6m 断面修復工 A=15.1㎡ オナカヤマガワ1ゴウキョウ ひび割れ注入工 L=3.7m 断面修復工 A=7.0㎡ 表面保護工 A=62.5㎡	15,400,000	18,002,600	R7.11.27 ~	R8.3.31	-	ひび割れ補修工及びひび割れ充填工延長像等による増額
市道切串41号線道路改良工事	江田島町	土木一式工事	工事延長 L=50m 法面工 A=133㎡ 側溝工 L=76m 舗装工 A=670㎡	11,869,000	13,180,200	R7.11.7 ~	R8.2.28	R8.3.27	転石撤去の追加等による増額及び工期変更

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
深江地区災害土砂処分場建設工事(7期)	大柿町	土木一式工事	土砂受入・整地 一式 仮置き土砂運搬 630m ³ 伐採木処理 一式 仮設道路整備 一式 出入口周辺整備 一式	4,400,000	4,942,300	R7.6.5	～ R8.3.31	－	仮設道路整備等による増額
林道砲台山線災害復旧工事	沖美町	土木一式工事	掘削工 V=886m ³ 盛土工 V=206m ³ 補強土壁工 A=142.5m ² 管渠工 L=7.5m ガードレール L=27.0m As舗装工 A=198.7m ² アスカーブ L=31.0m 区画線工 L=31.3m 構造物撤去工 一式 As舗装工(単市分) A=130.0m ² 土砂等運搬(単市分) V=867m ³	32,120,000	34,105,500	R7.5.2	～ R7.12.25	R8.2.26	舗装工等追加に伴う増額
市道大君8号線ほか舗装修繕工事	大柿町	舗装工事	工事延長 L=1,194.6m アスファルト舗装 A=3,806m	15,950,000	19,291,800	R7.12.24	～ R8.3.31	－	既設舗装版破碎工の仕様変更等による増額
農業集落排水施設機械更新工事(三高第二期地区)	沖美町	機械器具設置工事	機械設備更新及びポンプ施設の設備更新	28,050,000	29,401,900	R7.11.7	～ R8.3.31	R8.10.30	機器追加更新に伴う増額及び機器の納品が当初の見込みより遅延したことによる工期延長
三高港駐車場整備工事	沖美町	舗装工事	工事延長 L=27.9m アスファルト舗装工 A=419.0m ² コンクリート舗装工 A=27.0m ² 防護柵工 L=10.0m 管路工 N=1.0式 測量図面作成 N=1.0式	2,948,000	4,092,000	R7.11.7	～ R8.2.26	R8.6.30	隣接する他の工事の影響等による工期変更及び追加測量等による増額

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
江田島小学校空調設備更新工事	江田島町	管工事	空調設備更新 ・室外機1台 ・室内機5台	4,598,000	4,532,000	R8.3.25 ~	R8.8.13	-	既存空調機フロンガス回収及び破壊が不要となったことによる減額